



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA: 14-dic-18 23

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO. LOCALIDAD: EJIDO ARROYO COLORADO

PROGRAMA: VIV. ELE. ELECTRIFICACIÓN

FONDO: FISM 2018

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA

NO. OFICIO DE APROBACION: ST-1091-2018 MOD DE EJECUCION: CONTRATADA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.

No. DE CONTRATO: MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-008 FECHA DE INICIO: 05-dic-18

FIANZA POR CUMPLIMIENTO: AFIANZADORA SOFMEX S.A. N° 2272636 FECHA DE TERMINO: 14-dic-18

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL: \$ 699,743.15	CONTRATO: \$699,743.15
IMPORTE EJERCIDO FINAL:	TOTAL: \$699,743.15	CONTRATO: \$699,743.15

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:
SE REALIZO 390.00 M.L. DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CON CABLE AGSR DE 1/0, 480.00 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 1/0., TENDIDA SOBRE 8 POSTES DE CONCRETO 12C-750, UNA TORRE DOBLE TD-12M Y UNA TORRE SENCILLA TS-12M CON DOS TRANSFORMADORES DE 15 KVA INCLUYE CABLES, AISLADORES, CONECTORRES Y HERRAJES, 8 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 13 LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. VERÓNICA DELA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE MARIO SALDAÑA ESPINO
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.
CONTRATISTA

Operado
FISM 2018

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.