



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA: 05-jul-24

28

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.	LOCALIDAD:	VILLA PROGRESO
PROGRAMA:	SE URBANIZACION MUNICIPAL		
FONDO:	FAISMUN 2024		
NOMBRE DE LA OBRA:	"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES, QRO."		
NO. OFICIO DE APROBACION:	MOD.DE EJECUCION:	CONTRATADA	
	SP/047/2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CAMOMO S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2024-0109	FECHA DE INICIO:	23-abr-24
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. FIANZA 24A26437	FECHA DE TERMINO:	21-jun-24

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL:	CONTRATO:	AMPLIACIÓN:
	\$ 756,764.34	\$756,764.34	
MONTO EJERCIDO:	TOTAL:	CONTRATO:	
	\$740,428.85	\$740,428.85	

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE REHABITO LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON UN TOTAL DE 149.2 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" SERIE 16.5, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 9 REGISTROS CON DESCARGA SANITARIA Y 4 POZOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPA, POR ULTIMO SE REALIZO LA REPOSICION DE EMPEDRADO Y LIMPIEZA

POR EL MUNICIPIO

ING. ADAN MONTES VEGA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. NOE SAMUEL VEGA EZQUIVEL
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

CAMOMO S.A. DE C.V.