



Gobierno Municipal
2015-2018

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



ACTA DE RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA - CONTRATANTE

FECHA: 11 DE DICIEMBRE 2017

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL		
PARTIDA PRESUPUESTAL:	PROGRAMA DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR 2017)	EJERCICIO:	2017
NOMBRE DE LA OBRA:	" REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN CABECERA MUNICIPAL "		
NO. OFICIO DE APROBACION:	ST-289-2017	MOD.DE EJECUCION:	CONTRATADA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	C. PORFIRIO BARRERA VEGA		
No. DE CONTRATO:	MEMQ-DOP-LP-PDR-2017-03	FECHA DE INICIO:	13-jun-17
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	AFIANZADORA SOFIMEX SA NO. 2096688	FECHA DE TERMINO:	08-dic-17

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL:	CONTRATO:
\$ 6,521,131.67	\$6,521,131.67	\$6,521,131.67
IMPORTE CONTRATADO FINAL:	TOTAL:	CONTRATO:
\$6,521,131.67	\$6,521,131.67	\$6,521,131.67

DICTAMEN: PROCEDA LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA: SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO EN UNA SUPERFICIE DE 3,033.90 M2, 455 M3 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN MAL ESTADO Y 1820.34 M3 DE TERRACERIAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURA P.U.O.T.

RED DE DRENAJE SANITARIO DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN 434.23 ML, 422.23 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 12 PULG. DE DIAM. SERIE 16.5, CONSTRUCCIÓN DE 10 POZO DE VISITA, 61 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON REGISTROS. ASI COMO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y RELLENO PLANTILLAS DE ARENA Y CINTA PLASTICA DE ADVERTENCIA.

RED DE AGUA POTABLE 861.40 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 3 PULG. DE DIAM. RD-26 CON CINTA PLASTICA DE ADVERTENCIA Y CAMA DE ARENA, 43 TOMAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VALVULAS. ASI COMO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y RELLENO PLANTILLAS DE ARENA Y CINTA PLASTICA DE ADVERTENCIA.

RED DE DRENAJE PLUVIAL 430.90 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 20 PULG. DE DIAM. SERIE 20, CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE VISITA Y CONSTRUCCIÓN DE 3 TORRENTERAS CON REJILLAS IRVING DE 3/8"SI COMO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y RELLENO PLANTILLAS DE ARENA Y CINTA PLASTICA DE ADVERTENCIA.

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE 1,276.96 M3 DE CAPA SUB BASE CON TEPETATE DE BANCO Y 553.27 M3 DE CAPA BASE HIDRÁULICA; CONSTRUCCIÓN DE 758.45 ML DE GUARNICIÓN Y 655.94 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO MR-38 REFORZADO CON MALLA CON UNA SUPERFICIE DE 2,040.68 M2 ASI COMO LIMPIEZA DE LA OBRA.

POR EL MUNICIPIO

ING. NORMA RUTH LEONAR PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. VERÓNICA ALBA HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. PORFIRIO BARRERA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA CONTRADORIA MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO RUBIO FEREGRINO
CONTRALOR MUNICIPAL